



1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg om beslut om ansvarsfrihet för 2010 års styrelse som punkt 9.

3§ Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Erik Kuiper. Till mötessekreterare valdes Tobias Gustafsson.

4§ Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justerare valdes Anton Blad och Janne West.

5§ Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelsen till mötet kom ut i tid på mejl men en vecka för sent på hemsidan och i klätterhallen.

Mötet beslutad att kallelsen godkänns förutsatt att ingen besvär inkommit inom en vecka. Skulle en besvär inkomma så kommer mötet att hållas på nytt.

6§ Fastställande av Röstlängd

Röstlängden fastställdes. Samtliga personer närvarande med medlemskap i LKK har en röst. Det är inte möjligt att rösta för icke-närvarande medlem. Röstlängden återfinns som bilaga 1. Röstlängden justerades under mötets gång då medlemmar anslöt sig till mötet.

7§ Verksamhetsberättelse för 2010

Ombyggnation av Boulderrummet

På 2010 års vårmöte i mars beslutades att boulderrummet skulle byggas om. Den inre och högra väggen sett från trappan skulle rivas för att ge plats åt nya väggar. För att täcka kostnaderna för detta beslöts även att höja väggbudgeten för 2010 från 20000 kr till 50000 kr.

För att sköta detta bygge tillsattes en arbetsgrupp som leddes av Martin Brusewitz. Denna grupp beslöt, med stöd från styrelsen, att kontraktera Kyrktak AB för att genomföra bygget. Bouldergruppen träffade kort efter detta beslut representanter från Kyrktak för att gå igenom tänkt konstruktion varefter ett kostnadsförslag lämnades. Detta kostnadsförslag godkändes av styrelsen och i slutet av mars påbörjades byggnationen. Strax innan detta var Martin B iväg på en snowboardresa där han skadades svårt. I.o.m. detta kunde han inte engagera sig i bygget som tidigare.

När Martin B väl återvände till klätterhallen efter sin konvalescens, tre dagar efter att bygget påbörjats, beslutade han att avblåsa bygget då det inte följde de riktlinjer som tidigare dragits upp mellan bouldergruppen och Kyrktak. P.g.a. olyckan kunde Martin B inte fortsätta sitt engagemang i boulderbygget. Ingen i den grupp som tidigare varit engagerad i ombyggnationen var heller intresserade av att ta tag i att driva byggandet. I slutet av april togs dock en riktig ritning och en 3D-modell fram för konstruktionen. I och med detta informerades också medlemmarna om det haltande bygget.

Sommarsäsongen innebar tyvärr att Kyrktak var fullbelagda med arbete på annat håll och därför inte hade möjlighet att slutföra bygget.

Under september beslutade styrelsen i samråd med Kyrktak att halva arbetskostnaden skulle betalas för det arbete som utförts dittills. Dessutom skulle klubben stå för materialkostnaderna. Det material som använts till det avbrutna bygget skulle dock till stor del kunna återanvändas vid det fortsatta byggandet.

Utöver detta påbörjades arbetet med att upprätta ett avtal för det fortsatta byggandet. Styrelsen hade, trots de missöden som tidigare uppstått, beslutat att låta Kyrktak avsluta bygget. I september revs även de felbyggda delarna av rummet av klubbens medlemmar för att förbereda inför bygget efter de nya ritningarna.

Under oktober var återigen representanter från Kyrktak på plats i klätterhallen för att göra en uppskattning av arbetskostnaderna baserat på de nya ritningarna. Med ett nytt kontrakt på plats mellan klätterklubben och Kyrktak som bland annat reglerade förväntat färdigdatum samt färdigkriterier i form av slutbesiktning från klubbens sida så beslöt styrelsen att bygget skulle fortgå.

I slutet av november påbörjades byggandet på nytt av Kyrktak. I samband med detta så gick styrelsen, efter flera undrande och ibland arga mejl från medlemmar, ut med en längre redogörelse författad av Martin B (se bilaga 2) som förklarade tureorna bakom bygget. Byggandet avslutas en vecka försenat i början av december. Därefter genomfördes en lekmannabesiktning varefter de nya väggarna målades av klubbens medlemmar. I januari 2011 var en representant från Kyrktak på plats i klätterhallen för att åtgärda ett antal påpekanden som uppkommit i.o.m. besiktningen och strax därefter beslutade styrelse att öppna boulderrummet för klättring igen.

Huvudsakliga anledningar till att bygget drog ut på tiden

- Inget riktigt kontrakt tecknades innan bygget satte igång
- Ingen riktig ritning fanns som beskrev vad som skulle byggas
- Kyrktak kunde inte genomföra sitt åtagande i tid och var fullbelagda med annat arbete under sommaren.

Huvudsakliga anledningar till att den avsatta budgetposten överskreds

- I.o.m. det avbrutna bygget fick klubben betala för onödigt arbete
- I.o.m. det avbrutna bygget gick visst material till spillo som klubben betalat för

- En stor del av bygget genomfördes på löpande nota. P.g.a. optimistiska tidsuppskattningar från Kyrktaks sida blev kostnaderna högre än vad som initialt uppskattats.

Ett par lärdomar

- Styrelsen borde ha informerat klubbens medlemmar om byggets fortskridande i större utsträckning än vad som skedde.
- Ett riktigt kontrakt med tillhörande ritning borde funnits på plats innan byggstart.

8§ Förvaltningsberättelse för 2010

Balansrapport och resultatrapport gicks igenom (se bilaga 4 och 5).

Mötet beslutade att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna.

9§ Revisionsberättelse

Revisor Daniel Wiklund rekommenderar att 2010 års styrelse beviljas ansvarsfrihet (se bilaga 3).

Mötet beslutade att bevilja 2010 års styrelse ansvarsfrihet.

10§ Val av valberedning

Till valberedningen föreslås Anton Blad och Kristian Karlefur.

Mötet beslutade att välja Anton Blad (sammankallande) och Kristian Karlefur till valberedningen. Dessutom ges årets styrelse rätten att välja ytterligare en person (gärna kvinna) till valberedningen.

11§ Motioner

En motion har inkommit angående ersättning till bouldrare som inte kunnat klättra då boulderrummet var avstängt för ombyggnad under en stor del av 2010.

Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motiv:

- Föreningen drivs ideellt vilket innebär att inga garantier kan ges angående service
- Med tanke på att repväggen utgör den största tillgången i hallen skulle endast en mindre del av väggkortsavgiften att kunna återbetalas.

Mötet beslutade att avslå motionen.

Styrelsen föreslår att istället kompensera medlemmarna med en sponsrad boulderaktivitet, t.ex. en resa. Denna aktivitet skulle i så fall kunna sponsras med upp till 500 kr, vilket är 200 kr mer än den nuvarande sponsringspolicyn medger. Styrelsen avgör vad som är en lämplig aktivitet. Medlemmarna är välkomna att komma med förslag på och att driva genomförandet av en sådan aktivitet

Mötet beslutade att godkänna förslaget.

12§ Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

13§ Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare 1

Justerare 2

Tobias Gustafson

Anton Blad

Janne West

Bilaga 1: Röstlängd

Anton Blad

Tobias Gustafsson

Andreas Löfwenmark

Erik Kuiper

Mattias Pettersson

Hedvig Stenmark

Anna Stockborn

Markus Svensson

Daniel Svärd

Marcus Trulsson

Johan Walfridsson

Janne West

Daniel Wiklund

Bilaga 2: Martin B:s redogörelse för boulderrumsbygget

Boulderrummet och varför det inte är färdigställt. Luleå 2010-11-18

Under våren 2010 beslutade Linköpings klätterklubb på ett medlemsmöte att genomföra en tidigare planerad ombyggnation av boulderrummet. Jag sattes som projektledare och tillsammans av med några andra medlemmar i klubben diskuterade vi fram hur den tänkta ombyggnationen skulle se ut. Vi kontaktade Klätterhallen i Norrköping som skulle göra den tänkta ombyggnationen.

De lämnade offert och vi diskuterade muntligt med dem hur vi ville att boulderrummet skulle se ut. Tanken var att vi skulle lämna en 2d och 3d skiss till dem och även skriva kontrakt med dem innan de började bygga.

Det blev dock lite missförstånd och de började bygga utan min vetskap när jag inte var i Linköping och på sjukhus. Jag var under slutet av mars månad med om en allvarlig olycka där jag bröt båda armarna och käken. Jag låg på sjukhus först i Norge och sedan i Linköping där jag sedan opererades. Jag var bortkopplad från omvärlden på grund av operation och morfin.

Bygget avbröts på grund av missförstånd och otydlighet från båda sidor. De som driver klätterhallen i Norrköping arbetar även som snickare hela sommaren och hösten och de har haft svårt att slutföra bygget på grund av mycket jobb.

Linköpings klätterklubb är en ideell förening och drivs av sina medlemmar. Vill man ha något gjort så får tar man tag i det själv. När boulderrummet skulle byggas beslutades gemensamt på ett medlemsmöte att anlita en firma istället för att bygga boulderrummet på egen hand. Detta då ingen i klubben var villig att ta på sig ansvaret. Det är oturligt det som hänt och att det blev fel från början, vilket resulterade i att vi var tvungna att riva det påbörjade bygget. Jag har nu under hösten flyttat hem till Luleå och styrelsen har tagit över ansvaret för bygget.

Det är synd att det väckt mycket missnöje över det som hänt då alla i styrelsen försöker jobba för att få klart bygget så snart som möjligt. Det är inget som hindrar att en enskild medlem i LKK tar tag i bygget och ser till att det slutförs. Det finns klara 2d och 3d ritningar så det är bara att kontakta styrelsen och slutföra jobbet istället för att klaga.

Med detta sagt hoppas jag på ett mycket fint boulderrum när det är klart. Är något oklart vad som hänt och varför det tar sådan tid med bygget hör gärna av Er till mig så kan jag bringa klarhet i frågan.

Med vänliga hälsningar

Martin Brusewitz

Bilaga 3: Revisionsberättelse 2010

Revisionsberättelse

för Linköpings klätterklubb gällande verksamhetsåret 2010.

Vid granskning av Linköpings klätterklubbs räkenskaper och förvaltning gällande verksamhetsåret 2010-01-01 – 2010-12-31 har dessa funnits i god ordning.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen, att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vid revisionen har granskats väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut.

Redovisningen bedöms ge en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att vårmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Linköping den 30 mars 2011

Daniel Wiklund
Förtroendevald revisor

Bilaga 4: LKK Balansrapport 2010

	Ingående	Utgående	Förändring
Tillgångar	2010-01-01	2010-12-31	
Bankkonto	355 067 kr	384 165 kr	29 098 kr
Handkassa	359 kr	- kr	- 359 kr
Kundfordringar	22 125 kr	125 kr	-22 000 kr
Receptionsfordringar	- 420 kr	640 kr	1 060 kr
Interimsfordringar	107 235 kr	135 205 kr	27 970 kr (1)
Depositioner, larmbrickor	4 500 kr	4 500 kr	- kr
Summa tillgångar	488 865 kr	524 635 kr	35 770 kr
Skulder			
Leverantörsskulder	- kr	11 750 kr	11 750 kr
Kortfristiga skulder till medlemmar	- kr	- kr	- kr
Interimsskulder	86 745 kr	142 095 kr	55 350 kr (2)
Icke utbetalda löner	15 510 kr	20 500 kr	4 990 kr
Summa skulder	102 255 kr	174 345 kr	72 090 kr
Resultat		-36 320 kr	

(1) Naturfirman 17 250 kr, Väggbidrag från RF 95 000 kr, Externgruppsfakturor 13 800 kr, Receptionsinsättning dec 9 155 kr

(2) Hyra 35 005 kr, Boulderrum 65 699 kr, Receptionsavgifter 16 800 kr, Juniorer 481 kr, Topprepskort + kompendier 920 kr,

Medlemsavgifter 5 600 kr, Vägkort 14 750 kr, Bidrag juniorträning 2 840 kr

Bilaga 5: LKK Resultaträkning 2010

Intäkter	Budget 2010	Resultat 2010	
Medlemsavgifter	310 000 kr	319 350 kr	353 medlemmar, 290 väggkort
Engångsavgifter	120 000 kr	95 100 kr	
Bidrag	10 000 kr	10 000 kr	
Naturfirman	20 000 kr	17 250 kr	
Övriga intäkter	- kr	2 839 kr	Ränteintäkter 1 578 kr, Topprepskurs 1 200 kr
Summa intäkter	460 000 kr	444 539 kr	
Kostnader			
Lokaldrift	-240 000 kr	-231 465 kr	Hyra 140 020 kr, reception 68 520 kr
Riksförbund	-50 000 kr	-51 710 kr	
Vägg	-50 000 kr	-144 011 kr	Boulderrum 111 619 kr
Grepp	-20 000 kr	-15 912 kr	
Rep	-25 000 kr	-16 640 kr	
Klubbaktiviteter	-45 000 kr	-15 662 kr	
Administration	-10 000 kr	-7 518 kr	
Utomhustillbehör	-5 000 kr	-10 654 kr	
Resebidrag	-2 000 kr	- kr	
Inköp till lokal	-20 000 kr	-19 415 kr	
Övriga kostnader	-4 000 kr	-4 349 kr	Biblioteket 3 429 kr
Arvoderingar	-15 000 kr	-14 800 kr	
Summa kostnader	-486 000 kr	-532 136 kr	
Aktiviteter			
Tävling		-5 000 kr	
Juniorträning	3 000 kr	10 938 kr	Avgift 30 250 kr, Bidrag 23 792 kr, Aktiviteter - 13 704 kr, Löner 29 400 kr
Prova-på	16 000 kr	17 790 kr	Intäkter 38 730 kr, Löner 20 940 kr
Externgrupper	20 000 kr	22 550 kr	Intäkter 38 470 kr, Löner 15 920 kr
Kurser	- kr	- kr	
Resultat	8 000 kr	-36 320 kr	

TG

AB

JW